

Príloha č. 2 Harmonogram k Zmluve o dielo č. 11/2019

STAVBA : Časť A Rozšírenie kamerového systému v obci Čaklov - prepojenie na pult centralizovanej ochrany

- 1. Deň: prevzatie staveniska, koordinácia spôsobu výkonu prác.
- 2. – 10. Deň : inštalácia komponentov na pulte centralizovanej ochrany.
- 11. – 20. Deň: inštalácia káblových rozvodov.
- 21. – 30. Deň: inštalácia dátového prepoja.
- 30. – 35. Deň: práce na optickej technológii.
- 35. – 37. Deň: inštalácia kamier.
- 37. – 39. Deň: uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky.
- 40. Deň: odovzdanie staveniska, zaškolenie obsluhy.

STAVBA : Časť B Rozšírenie kamerového systému

- 1. Deň: prevzatie staveniska, koordinácia spôsobu výkonu prác.
- 2. – 5. Deň : inštalácia komponentov v miestnosti obsluhy.
- 5. – 20. Deň: inštalácia káblových rozvodov.
- 20. – 30. Deň: práce na optickej technológii.
- 30. – 37. Deň: inštalácia kamier.
- 37. – 39. Deň: uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky.
- 40. Deň: odovzdanie staveniska, zaškolenie obsluhy.

V Soli, dňa 07.11.2019

V Čaklove, dňa ..... 8. 11. 2019 .....

zhotoviteľ

**Vladimír Demčák**

094 35 Sol 262

IČO: 48 072 923

IČ DPH: SK1076400051

-----  
Vladimír Demčák  
fyzická osoba podnikateľ

objednávateľ



-----  
Andrej Dragula  
starosta obce Čaklov